

Allegato 5 - Cronologia delle attività svolte e previsione di quelle future

	2003												2004												2005		
	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo		
1 Incontri Cedifod/Isf																											
2 Preparazione missione																											
3 Raccolta dati																											
4 Studio di fattibilità																											
5 Progettazione dell'impianto																											
6 Esecuzione dei lavori																											
7 Verifica del lavoro																											

Note:

la linea tratteggiata rossa indica la data di stesura del presente documento. Le attività future sono quindi solamente previste e la loro scansione temporale è presunta in base ai dati disponibili attualmente.